

TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN CẦU TẦNG 1 & 2 - CÔNG TRÌNH NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC TẠI NGÃ BA HUẾ - TP ĐÀ NẴNG
(Không thể hiện các hạng mục cọc khoan nhồi, mô trụ, nhịp đã hoàn thành)

STT	HẠNG MỤC	THỜI GIAN	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	2014												2015		
					Qtr 2, 2014			Qtr 3, 2014			Qtr 4, 2014			Qtr 1, 2015					
					Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr		
1	DỰ AN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC TẠI NÚT GIAO THÔNG NGÃ BA HUẾ - TP.ĐÀ NẴNG	327 days	07/05/2014	29/03/2015															
2	CAU VƯỢT TẦNG 1	285 days	07/05/2014	15/02/2015															
3	Cầu vồng xuyên	247 days	14/05/2014	15/01/2015															
4	Liên 1	163 days	20/05/2014	29/10/2014															
5	Nhip X01-X02-X15	40 days	01/06/2014	10/07/2014															
6	Nhip X02-X03-X16	83 days	08/06/2014	29/08/2014															
7	CKN X03	23 days	08/06/2014	30/06/2014															
8	Bệ - Trụ X03	11 days	02/07/2014	12/07/2014															
9	CKN X16	8 days	21/06/2014	28/06/2014															
10	Bệ - Trụ X16	16 days	30/06/2014	15/07/2014															
11	Nhip	49 days	12/07/2014	29/08/2014															
12	Nhip X03-X04	133 days	20/05/2014	29/09/2014															
13	CKN X04	15 days	20/05/2014	03/06/2014															
14	Bệ - Trụ X04	16 days	15/07/2014	30/07/2014															
15	Nhip	40 days	21/08/2014	29/09/2014															
16	Nhip X04-X05	131 days	21/06/2014	29/10/2014															
17	Bệ - Trụ X05	15 days	21/06/2014	05/07/2014															
18	Nhip	40 days	20/09/2014	29/10/2014															
19	Liên 2	188 days	12/07/2014	15/01/2015															
20	Nhip X05-X06-X17	141 days	12/07/2014	29/11/2014															
21	CKN X17	11 days	12/07/2014	22/07/2014															
22	Bệ - Trụ X17	15 days	25/07/2014	08/08/2014															
23	CKN X06	15 days	31/07/2014	14/08/2014															
24	Bệ - Trụ X06	15 days	16/08/2014	30/08/2014															
25	Nhip	40 days	21/10/2014	29/11/2014															
26	Nhip X06-X07-X08-X18	186 days	14/07/2014	15/01/2015															
27	CKN X07	15 days	03/08/2014	17/08/2014															
28	Bệ - Trụ X07	16 days	19/08/2014	03/09/2014															
29	CKN X18	11 days	14/07/2014	24/07/2014															
30	Bệ - Trụ X18	16 days	26/07/2014	10/08/2014															
31	CKN X08	15 days	11/09/2014	25/09/2014															
32	Bệ - Trụ X08	16 days	27/09/2014	12/10/2014															
33	Nhip	80 days	28/10/2014	15/01/2015															
34	Liên 4	100 days	14/05/2014	21/08/2014															
35	Nhip X12-X13-X22	54 days	28/05/2014	20/07/2014															
36	Bệ - Trụ X22	24 days	28/05/2014	20/06/2014															
37	Nhip	49 days	02/06/2014	20/07/2014															
38	Nhip X11-X12-X21	100 days	14/05/2014	21/08/2014															
39	CKN X21	25 days	14/05/2014	07/06/2014															
40	Bệ - Trụ X21	14 days	13/06/2014	26/06/2014															
41	CKN X11	15 days	10/06/2014	24/06/2014															
42	Bệ - Trụ X11	13 days	28/06/2014	10/07/2014															
43	Nhip	42 days	11/07/2014	21/08/2014															
44	Liên 3	192 days	23/05/2014	30/11/2014															
45	Nhip X10-X11-X20	131 days	23/05/2014	30/09/2014															

